

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66



Objeto

Obra de reforma em imóvel cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalação da futura sede da Promotoria de Justiça Regional de Camaçari

Bancos

SINAPI - 03/2019 - Bahia
ORSE - 01/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
CPOS - 03/2019 - São Paulo
FDE - 01/2019 - São Paulo

B.D.I.

22,12%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Demolição e Retirada	100,00%	100,00%		
		14.856.73	14.856.73		
2	Alvenarias e Divisórias	100,00%	30,00%	60,00%	10,00%
		58.478.14	17.543.44	35.086.88	5.847.81
3	Instalações Hidrossanitárias	100,00%	30,00%	70,00%	
		5.075.28	1.522.58	3.552.70	
4	Pavimentação e Revestimento	100,00%	20,00%	70,00%	10,00%
		29.175.83	5.835.17	20.423.08	2.917.58
5	Esquadrias	100,00%		60,00%	40,00%
		22.628.84		13.577.30	9.051.54
6	Forro	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		27.041.63	5.408.33	13.520.82	8.112.49
7	Instalações Elétricas	100,00%		40,00%	60,00%
		25.525.29		10.210.12	15.315.17
8	Louças, Metais e Acessórios	100,00%		50,00%	50,00%
		14.301.18		7.150.59	7.150.59
9	Climatização	100,00%		40,00%	60,00%
		111.366.67		44.546.67	66.820.00
10	Pintura	100,00%		20,00%	80,00%
		14.650.79		2.930.16	11.720.63
11	Diversos	100,00%		50,00%	50,00%
		11.623.70		5.811.85	5.811.85
12	Administração Local	100,00%	13,00%	46,00%	41,00%
		33.072.24	4.299.39	15.213.23	13.559.62
Porcentagem			13,45%	46,77%	39,78%
Custo			49.465,64	172.023,39	146.307,29
Porcentagem Acumulado			13,45%	60,22%	100,0%
Custo Acumulado			49.465,64	221.489,03	367.796,32