

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DOCUMENTAÇÃO	100,00% 26.718,44	80,00% 21.374,75					20,00% 5.343,69
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	100,00% 13.732,30	100,00% 13.732,30					
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS	100,00% 8.960,04	100,00% 8.960,04					
4	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO	100,00% 46.410,68	100,00% 46.410,68					
5	VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 80.336,76	20,00% 16.067,35		30,00% 24.101,03	50,00% 40.168,38		
6	ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA	100,00% 223.165,89			30,00% 66.949,77	35,00% 78.108,06	35,00% 78.108,06	
7	COBERTURA	100,00% 85.501,61			30,00% 25.650,48	70,00% 59.851,13		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 131.879,85		50,00% 65.939,93	50,00% 65.939,93			
9	REVESTIMENTOS	100,00% 270.219,40	4,25% 11.488,51	24,25% 65.532,39	40,00% 108.087,76	31,50% 85.110,74		
9.1	PAREDES INTERNAS	100,00% 57.442,56	20,00% 11.488,51	40,00% 22.977,02	40,00% 22.977,02			
9.2	PAREDES EXTERNAS	100,00% 212.776,84		20,00% 42.555,37	40,00% 85.110,74	40,00% 85.110,74		
10	PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES	100,00% 248.550,61		20,00% 49.710,12	20,00% 49.710,12	20,00% 49.710,12		40,00% 99.420,24
11	FORROS	100,00% 63.041,81					70,00% 44.129,27	30,00% 18.912,54
12	PINTURAS	100,00% 81.192,75				40,00% 32.477,10	60,00% 48.715,65	
13	SERRALHERIA	100,00% 108.193,42					50,00% 54.096,71	50,00% 54.096,71
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 401.992,72		10,00% 40.199,27	20,00% 80.398,54	20,00% 80.398,54	25,00% 100.498,18	25,00% 100.498,18
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 78.705,56			20,00% 15.741,11	25,00% 19.676,39	25,00% 19.676,39	30,00% 23.611,67
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	100,00% 45.571,74		20,00% 9.114,35	30,00% 13.671,52	50,00% 22.785,87		
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 186.407,00					30,00% 55.922,10	70,00% 130.484,90
18	CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV	100,00% 12.471,42				30,00% 3.741,43	70,00% 8.729,99	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
19	SONORIZAÇÃO E VÍDEO	100,00% 17.761,14					50,00% 8.880,57	50,00% 8.880,57
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 136.230,51	10,00% 13.623,05	20,00% 27.246,10	20,00% 27.246,10	25,00% 34.057,63	25,00% 34.057,63	
21	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 84.574,74			20,00% 16.914,95	25,00% 21.143,69	25,00% 21.143,69	30,00% 25.372,42
22	ÁREAS MOLHADAS	100,00% 49.843,25					50,00% 24.921,63	50,00% 24.921,63
23	PAISAGISMO	100,00% 29.035,73					50,00% 14.517,87	50,00% 14.517,87
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 17.600,75					50,00% 8.800,38	50,00% 8.800,38
25	DEMOLIÇÕES	100,00% 118,47	100,00% 118,47					
26	LIMPEZA GERAL	100,00% 2.959,22						100,00% 2.959,22
27	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 1.022,40	50,00% 511,20				50,00% 511,20	
28	OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00% 63.766,78					20,00% 12.753,36	80,00% 51.013,42
29	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 176.010,71	5,26% 9.258,16	10,24% 18.023,50	19,65% 34.586,10	20,96% 36.891,84	21,28% 37.455,08	22,61% 39.796,02
Porcentagem			5,26%	10,24%	19,65%	20,96%	21,28%	22,61%
Custo			141.544,52	275.765,66	528.997,42	564.120,91	572.917,74	608.629,46
Porcentagem Acumulado			5,26%	15,5%	35,15%	56,11%	77,39%	100,0%
Custo Acumulado			141.544,52	417.310,17	946.307,59	1.510.428,50	2.083.346,24	2.691.975,70

Salvador, 05 de maio de 2021

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 56.632/D

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 41.596/D