

Gerado no dia 24/07/2020 às 09:25

Relatório de Desempenho de Obras - Construção e Reforma (2 itens) ?

Exportar para Excel
Exportar para ODS
Exportar para CSV
Exportar para TXT
Exportar para PDF
Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
DEA/Manutenção, ampliação e melhoria das Promotorias de Justiça/PE: 14.2.4/ PE: 14.2.5/ Ação 7508 P - 2020	2.380.737,00	300.076,61	<div style="width: 29,36%;"><div style="width: 29,36%;"></div></div> 29,36	41,41	■ 70,90
DEA/Construção ou aquisição de sedes regionais/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ação 5092 P - 2020	6.832.348,00	3.639.449,91	<div style="width: 40,95%;"><div style="width: 40,95%;"></div></div> 40,95	44,09	■ 92,89

Página 1 de 1
10 itens por página

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: □ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%